



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS**

CNPJ: 94.444.403/0001-73

RUA 21 DE ABRIL, 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins/RS

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA OSVALDO ZAMBONATTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor do orçamento	PERÍODO					
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.333,09	R\$ 1.333,09	100%				
1.2	LIMPEZA	R\$ 20.250,00	R\$ 10.125,00	50%	R\$ 10.125,00	50%		
1.3	REPERFILAGEM - E=3 CM	R\$ 729.986,40	R\$ 364.993,20	50%	R\$ 364.993,20	50%		
1.4	CAPA - E=5 CM	R\$ 800.016,00			R\$ 400.008,00	50%	R\$ 400.008,00	50%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 14.346,72					R\$ 14.346,72	100%
1.6	LOMBADA	R\$ 12.823,64					R\$ 12.823,64	100%
TOTAL SIMPLES - CONVÊNIO			R\$ 376.451,29	24%	R\$ 775.126,20	49%	R\$ 427.178,36	27%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 376.451,29	24%	R\$ 1.151.577,49	73%	R\$ 1.578.755,85	100%

Responsável Técnica:

Nome: Talita Resmin Colaço

CREA: RS229668

Silveira Martins, 30 de outubro de 2023.